


## Infos Travaux

> Adaptation du déroulé du chantier de la rue Victor Hugo et de la place Ampère

Dans le cadre des travaux de la rue Victor Hugo, notre entreprise est contrainte d'adapter le déroulement de son chantier suite à des contraintes liées au planning de pose des pierres et aux interventions sur les réseaux.

### NOUVEAU PLANNING DES TRAVAUX



Vos commerces  
restent  
accessibles

**Le déroulé des interventions modifié est le suivant :**

- La rive Ouest (n° pairs côté Saône) est traitée à partir de fin mai :
  - De la rue des Remparts d'Ainay à la rue Sainte-Hélène : à partir du 22/05
  - De la rue Sainte-Hélène à la place Bellecour : à partir du 24/06
  
- La rive Est (n° impairs côté Rhône) sera traitée à partir de mi-juillet :
  - De la place Carnot à la rue des Remparts d'Ainay : à partir du 15/07
  - De la rue des Remparts d'Ainay à la rue Sainte-Hélène : à partir du 01/08
  - De la rue Sainte-Hélène à la place Bellecour : à partir du 16/09

**Livraison prévisionnelle de la rue Victor Hugo et de la place Ampère : décembre 2019**

Pour toutes vos questions, une permanence se tient le jeudi de 12h30 à 16h30 place Carnot, dans le bungalow de chantier, face à l'université catholique.

**CONTACT**

Grand Lyon  
04 78 95 88 80  
cpi@grandlyon.com

Vos commerces  
restent  
accessibles